



Ausschuss für Bauen, Planen und Stadtentwicklung am 29.08.2023 Nr. 11.2 der TO	öffentlich
	Vorlagen-Nr.: FB 3/748/2023
Dez. I FB 3: Planen und Bauen	Datum: 28.08.2023
FBL / stellv. FBL FB Finanzen Dezernat I / II Der Bürgermeister	

Beratungsgegenstand:

Aktueller Sachstand Baumaßnahmen

II. Rechtsgrundlage:

GO NRW, Geschäftsordnung des Stadtrates

III. Sachverhalt:

Neustraße

Im Bereich der Neustraße ist mit den Sanierungsarbeiten im Bereich des 3. BA (Einfahrt Krankenhaus bis Einmündung Ostwall/Mühlenstraße) begonnen worden. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich Ende Oktober abgeschlossen sein.

Langenbrückenstraße

Die Pflasterarbeiten in der Langenbrückenstraße werden bis zum Stadtfest abgeschlossen sein. Die Aufstellung der Gestaltungselemente (Bänke und Mülleimer) sowie das Pflanzen der Bäume soll im Oktober erfolgen.

Stadtfeldstraße 1. BA (Kreuzung B 235 bis Steverbrücke

Die Arbeiten im Einmündungsbereich Eichendorffring/Stadtfeldstraße sind abgeschlossen. Die Baustelle ist in Richtung Steverbrücke weitergewandert, so dass die Zufahrt Eichendorffring – Stadtfeldstraße wieder frei ist.

Im letzten Bauabschnitt (Kreuzungsbereich bis Steverbrücke) wird derzeit der Hauptkanal neu verlegt. Die Bauarbeiten sollen Ende Oktober abgeschlossen sein.

Die Ausbesserung der **Waterstroat** sowie der **Wirtschaftswege** wird witterungsbedingt ab Mitte September starten.

Wilhelmstraße

Die Bereiche der Natursteinflächen im Bereich Neuer Markt sind provisorisch geschlossen worden. Die Auslage einer Musterfläche mit dem neu bestellten geschnittenen Natursteinpflaster soll in der 35. KW erfolgen. Nach erfolgter Bemusterung sollen die Steine durch die Fa. Aanstoots auf deren Kosten neu bestellt werden. Der Austausch der verlegten Natursteinpflasterflächen soll Anfang 2024, in Teilflächen (max. Aufnahmen von 10 % der verlegten Beläge) vorgenommen werden.

Die Behebung von Mängeln im Bereich der bereits verlegten Betonsteinflächen sowie die Verlegung des taktilen Leitelements soll bis zur 38. KW abgeschlossen sein.

Sämtliche Ausstattungselemente (Bänke, Papierkörbe etc.) werden bis zur 40. KW aufgestellt.

Halterner Straße (Abschnitt Kastanienallee bis Weberstraße)

Die Baumaßnahme (Anlegung Radweg und Aufziehen neue Asphaltdecke) ist gestartet. Die Arbeiten sollen bis Ende 2023 abgeschlossen sein.